



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

شماره : ۵/۱۴۰۲/۴۶۶۹۸
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
پیوست :

آگهی استعلام

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد استعلام عملیات اجرایی کانال پیش ساخته دوزنقه ای روستای دربر شهرستان تفرش ، به متراژ مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ لغایت ۱۴۰۲/۷/۱۵ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
عملیات اجرایی کانال پیش ساخته دوزنقه ای روستای دربر شهرستان تفرش	۳/۵۶۷/۸۳۲/۸۶۷	طبق شرح پیوست	شهرستان تفرش	آب - ابنیه	۱۱۰۲۰۰۰۰۸۵۰۰۰۱۹۶

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگه آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و ممهور شده در سامانه بارگذاری گردد.
- ۲- پرداخت نقدی از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری و با تایید مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان تفرش و مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان امکان پذیر می باشد .
- ۳- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی دارای اعتبار بوده و تصویر آن در سامانه ستاد بارگذاری گردد .

نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد.

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:
آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
تلفن سازمان : ۰۲۱۸۹۶۹۷۳۷ - ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۰۲۱۸۳۳۲۴۵۲۴۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۲۱۸۳۳۲۴۵۲۴۸
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۲۱۸۳۳۲۴۵۲۴۸

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مروا معناه شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی: jkm.maj.ir
پست الکترونیک: sazman@jkm.ir
نشانی: اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کد پستی: ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶
ممنوع پستی:

تلفن: ۳۸۷۰۰۰۰۰
شماره: ۳۳۱۳۳۹۱۰۴-۳۳۱۳۳۳۹۳

تلفن گویا: ۳۸۷۰۲۰۰

متره و برآورد اجرای کانال پیش ساخته دوزنقه ای روستای دربر شهرستان تفرش از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری براساس فهرست بهاء آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲ ابعاد ۳۴*۴*۰/۶

ردیف	شماره آیتم	شرح عملیات	واحد	متره کار	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱	۱۰۱۰۲	کندن و یا بریدن درخت از هر نوع در صورتی که محیط تنه درخت تا ۱۵ سانتی متر باشد و حمل آن به خارج عملیات	اصله	۳۰	۶۰,۴۰۰	۳۰	۱,۸۱۲,۰۰۰
۲	۱۰۱۱۱	پر کردن و کوبیدن جای ریشه ۱۵	اصله	۳۰	۵۳,۲۰۰	۳۰	۱,۵۹۶,۰۰۰
۳	۱۰۱۱۲	پر کردن و کوبیدن جای ریشه ۱۵ تا ۳۰	اصله	۱۵	۲۶۴,۰۰۰	۱۵	۳,۹۶۰,۰۰۰
۴	۲۰۵۰۱	ریختن خاکهای حاصل از عملیات خاکی به داخل پی در لایه های ۱۵ سانتی	متر مکعب	۲*(۱*۱*۲۰۵)	۲۴۳,۰۰۰	۴۱۰	۹۹,۶۳۰,۰۰۰
۵	۲۰۵۰۲	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی غیر از لجنی و حمل تا ۵۰ متر با دست	متر مکعب	۲۵۰*۱۰۶*۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۲۰۶۰۱	اضافه بها به ردیف ۲۰۵۰۲ برای ۵۰ متر حمل اضافی	متر مکعب	۲۵۰*۱۰۶*۰۰۴	۷۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۱۱۴,۵۶۰,۰۰۰
۷	۲۰۷۰۲	تسطیح و رگلاژ سطوح کانالهای آبیاری که روی آن بتن قرار می گیرد	متر مربع	۲۰۵*۰۰۷	۱۰۸,۵۰۰	۱۴۳/۵	۱۵,۵۶۹,۷۵۰
۸	۳۴۲۰۱	لجن برداری در زمینهای لجنی با وسیله مکانیکی و حمل تا ۲۰ متر	متر مکعب	۱۵۰*۱۰۶*۰۰۳	۲۹۰,۰۰۰	۷۲	۲۰,۸۸۰,۰۰۰
۹	۳۴۳۰۲	پخش خاک های نباتی ریشه شده ، تنظیم و رگلاژ آن در محل های مورد نظر.	متر مکعب	۱۵۰*۱*۰۰۵	۲۶,۸۰۰	۷۵	۲,۰۱۰,۰۰۰
۱۰	۳۴۵۰۱	پی کنی در هر نوع زمین (زمین نوع I تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	متر مکعب	۲۰۵*۰۰۸*۱۰۲	۶۷۹,۵۰۰	۱۹۶/۸	۱۳۳,۷۲۵,۶۰۰
۱۱	۳۴۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی یا خاک های توده شده و تخلیه آن (صرفا برای یک بار)	متر مکعب	۱۵۰*۱۰۵*۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۵	۳۳,۷۵۰,۰۰۰
۱۲	۳۵۰۰۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کنی، کانال کنی و گود برداری، که در محل های تعیین شده دیو شده باشند با هر ضخامت	متر مکعب	۲۰۰*۱*۰۰۶	۱۸,۹۰۰	۱۲۰	۲,۲۶۸,۰۰۰
۱۳	۴۰۱۰۴	خشکه چینی (بلوکاز) با سنگ و لاشه	متر مکعب	۲۰*۰۰۵*۰۰۵	۲,۸۷۴,۰۰۰	۵	۱۴,۳۷۰,۰۰۰
۱۴	۴۰۸۰۱	تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر زیر پوشش کانال	متر مکعب	۲۰۵*۰۰۶۵*۰۰۵	۱,۶۴۳,۰۰۰	۶۶/۶۲۵	۱۰۹,۴۶۴,۸۷۵
۱۵	۶۰۱۰۶	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع	متر مربع	۲*(۲۰۵*۰۰۲۵)	۱,۰۲۲,۰۰۰	۱۰۲/۵	۱۰۴,۷۵۵,۰۰۰
۱۶	۸۰۴۰۸	تهیه و نصب دریچه ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم	کیلو گرم	۷*۴	۳۸۰,۵۰۰	۲۸	۱۰,۶۵۴,۰۰۰
۱۷	۹۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی با شکسته از مصالح رودخانه ای با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان درمتر مکعب بتن	متر مکعب	۲۰۵*۰۰۱*۱	۷,۶۹۳,۰۰۰	۲۰/۵	۱۵۷,۷۰۶,۵۰۰
۱۸	۹۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی با شکسته از مصالح رودخانه ای با ۲۵۰ کیلوگرم سیمان درمتر مکعب بتن	متر مکعب	۲*(۲۰۵*۰۰۲۵*۰۰۱۵)	۸,۸۶۵,۰۰۰	۱۵/۳۷۵	۱۳۶,۲۹۹,۳۷۵

۱۹	۹۰۳۰۷	اضافه بهای بتن ریزی بابت پرداخت سطوح بتنی آیین فنی هیدرولیکی در معرض جریان آب	متر مربع	۰.۳۴*۲۰۵	۱۶۴,۰۰۰	۶۹/۷	۱۱,۴۳۰,۸۰۰
۲۰	۹۰۵۰۱	اضافه بهای بتن ریزی بابت مصرف شن کوهی	مترمکعب	۱۶+۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۱	۹۱۰۰۱	تهیه و اجرای شفته با خاک محل و ۱۰۰ کیلو گرم آهک در متر مکعب شفته	متر مکعب	۰.۳*۱.۲*۲۰۵	۲,۴۶۲,۰۰۰	۷۳/۸	۱۸۱,۶۹۵,۶۰۰
۲۲	۹۱۱۰۱	اضافه بها به ازای هر ۵۰ کیلو آهک اضافه	متر مکعب	۰.۳*۱.۲*۲۰۵	۴۴۷,۵۰۰	۷۳/۸	۳۳,۰۲۵,۵۰۰
۲۳	۱۰۰۳۰۱	تهیه و نصب جدولهای بتنی پیش ساخته	متر مکعب	۰.۴*۰.۴*۰.۳۴	۲۰,۲۳۹,۰۰۰	۴۰/۸	۸۲۵,۷۵۱,۲۰۰
۲۴	۱۵۰۸۰۱	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزی های معمولی	مترمکعب - کیلومتر		۱۹,۸۰۰	۷۴	۱,۴۶۵,۲۰۰
۲۵	۱۵۰۸۱۳	حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن	مترمکعب - کیلومتر		۲۵,۸۰۰	۳۰۰۰	۷۷,۴۰۰,۰۰۰
۲۶	۱۵۰۸۱۴	حمل بتن با تراک میکسر	مترمکعب - کیلومتر		۶۱,۸۰۰	۳۰۰۰	۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰
۲۷	۱۵۰۸۱۵	حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی	مترمکعب - کیلومتر		۲۵,۸۰۰	۵	۱۲۹,۰۰۰
۲۸	۱۵۰۹۰۳	حمل سیمان	تن - کیلومتر		۱۱,۶۰۰	۱۵۷۵	۱۸,۲۷۰,۰۰۰
۲۹	۱۵۰۹۰۴	حمل آهک	تن - کیلومتر		۱۱,۶۰۰	۲۱۹۰	۲۵,۴۰۴,۰۰۰
			جمع بدون ضرایب				
			تجهیز کارگاه = مبالغ ریال				
			جمع کل = (جمع بدون ضرایب ضربدر ضریب منطقه ای (۱.۰۶) ضربدر ضریب بالا سری (۱/۳۰) + تجهیز کارگاه)				
			۲,۴۹۸,۴۸۲,۴۰۰				
			۱۲۴,۹۲۴,۱۲۰				
			۳,۵۶۷,۸۳۲,۸۶۷				

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه : مهر و امضا