

متره و برآورد اجرای کانال پیش ساخته دوزنقه ای روستای وفس شهرستان کميجان براساس فهرست بهاء آبياري و زهكشي سال ۱۴۰۲ ابعاد ۳۴/۴*۰/۶*

ردیف	شماره آيتم	شرح عمليات	واحد	متره كار	بهاي واحد(ريال)	مقدار	بهاي كل(ريال)
۱	۱۰۱۱۱	پر كردن و كوبيدن جاي ريشه ۱۵	اصله	۳۵	۵۳۲۰۰	۲۵	۱,۳۳۰,۰۰۰
۲	۱۰۱۱۲	پر كردن و كوبيدن جاي ريشه ۱۵ تا ۳۰	اصله	۲۰	۲۶۴۰۰۰	۱۰	۲,۶۴۰,۰۰۰
۳	۲۰۵۰۱	ريختن خاكهاي حاصل از عمليات خاكي به داخل پي در لايه هاي ۱۵ سانتی	متر مكعب	۲*(۱۶۵*۱۰۱)	۲۴۳۰۰۰	۳۳۰	۸۰,۱۹۰,۰۰۰
۴	۲۰۵۰۲	بارگيري مواد حاصل از هر نوع عمليات خاكي غير از لجنی و حمل تا ۵۰ متر با دست	متر مكعب	۱۶۵*۱.۶*۰.۴	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۵/۶	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰
۵	۲۰۶۰۱	اضافه بها به ردیف ۲۰۵۰۲ برای ۵۰ متر حمل اضافی	متر مكعب	۱۶۵*۱.۶*۰.۴	۷۱۶۰۰۰	۱۰۵/۶	۷۵,۶۰۹,۶۰۰
۶	۲۰۷۰۲	تسطيح و رگلاژ سطوح كانالهاي آبياري كه روي آن بتن قرار می گيرد	متر مربع	۱۶۵*۰.۷	۱۰۸۵۰۰	۱۱۵/۵	۱۲,۵۳۱,۷۵۰
۷	۳۴۲۰۱	لجن برداری در زمينهای لجنی با وسيله مكانيكي و حمل تا ۲۰ متر	متر مكعب	۵۰*۱.۶*۰.۳	۲۹۰۰۰۰	۲۴	۶,۹۶۰,۰۰۰
۸	۳۴۳۰۱	برداشت خاك نباتي با هر وسيله مكانيكي و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن.	متر مكعب	۱۶۵*۱.۸*۰.۷	۴۷۸۰۰	۲۰۷/۹	۹,۹۳۷,۶۲۰
۹	۳۴۳۰۲	پخش خاك هاي نباتي ريشه شده ، تنظيم و رگلاژ آن در محل هاي مورد نظر.	متر مكعب	۱۶۵*۱*۰.۵	۲۶۸۰۰	۸۲/۵	۲,۲۱۱,۰۰۰
۱۰	۳۴۵۰۱	پي كني در هر نوع زمين (زمين نوع I تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن.	متر مكعب	۱۶۵*۰.۸*۱.۲	۶۷۹۵۰۰	۱۵۸/۴	۱۰۷,۶۳۲,۸۰۰
۱۱	۳۴۹۰۱	بارگيري مواد حاصل از هر نوع عمليات خاكي يا خاك هاي توده شده و تخليه آن (صرفا برای يك بار)	متر مكعب	۱۶۵*۱.۵*۱	۱۵۰۰۰۰	۲۴۷/۵	۳۷,۱۲۵,۰۰۰
۱۲	۳۵۰۰۱	پخش مصالح حاصل از خاكبرداری، پي كني، كانال كني و گود برداری، كه در محل هاي تعيين شده ديو شده باشند با هر ضخامت	متر مكعب	۱۶۵*۱*۰.۶	۱۸۹۰۰	۹۹	۱,۸۷۱,۱۰۰
۱۳	۴۰۱۰۴	خشكه چيني (بلوكاز) با سنگ و لاشه	مترمكعب	۲۵*۰.۵*۰.۵	۲۸۷۴۰۰۰	۶/۲۵	۱۷,۹۶۲,۵۰۰
۱۴	۴۰۸۰۱	تهيه و حمل مصالح قشر فيلتر زير پوشش كانال	متر مكعب	۱۶۵*۰.۶۵*۰.۵	۱۶۴۳۰۰۰	۵۳/۶۲۵	۸۸,۱۰۵,۸۷۵
۱۵	۶۰۱۰۶	تهيه وسايل و قالب بندي جداول به هر ارتفاع	متر مربع	۲*(۱۶۵*۰.۲۵)	۱۰۲۲۰۰۰	۸۲/۵	۸۴,۳۱۵,۰۰۰
۱۶	۸۰۴۰۸	تهيه و نصب دريچه ساده فلزی برای حوضچه هاي تقسيم	كيلو گرم	۳۰*۴	۳۸۰۵۰۰	۱۲۰	۴۵,۶۶۰,۰۰۰
۱۷	۹۰۱۰۲	تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته از مصالح رودخانه ای با ۱۵۰ كيلوگرم سيمان درمترمكعب بتن	مترمكعب	۱۶۵*۰.۱*۱	۷۶۹۳۰۰۰	۱۶/۵	۱۲۶,۹۳۴,۵۰۰
۱۸	۹۰۱۰۴	تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته از مصالح رودخانه ای با ۲۵۰ كيلوگرم سيمان درمترمكعب بتن	مترمكعب	۱۶۵*۰.۲۵*۰.۱۵)۲*	۸۸۶۵۰۰۰	۱۲/۳۷۵	۱۰۹,۷۰۴,۳۷۵
۱۹	۹۰۳۰۷	اضافه بهای بتن ریزی بابت پرداخت سطوح بتنی ايپنه فنی هيدروليكي درمعرض جريان آب	متر مربع	۱۶۵*۰.۳۴	۱۶۴۰۰۰	۵۶/۱	۹,۲۰۰,۴۰۰
۲۰	۹۰۵۰۱	اضافه بهای بتن ریزی بابت مصرف شن كوهي	مترمكعب	۲۸/۸۷۵	۵۰۰۰۰۰	۲۸/۸۷۵	۱۴,۴۳۷,۵۰۰
۲۱	۹۱۰۰۱	تهيه و اجرای شفته با خاك محل ۱۰۰ كيلو گرم آهك در متر مكعب شفته	متر مكعب	۱۶۵*۰.۳*۱.۶	۲۴۶۲۰۰۰	۷۹/۲	۱۹۴,۹۹۰,۴۰۰
۲۲	۹۱۱۰۱	اضافه بها به ازای هر ۵۰ كيلو آهك اضافه	متر مكعب	۱۶۵*۰.۳*۱.۶	۴۴۷۵۰۰	۷۹/۲	۲۵,۴۴۲,۰۰۰
۲۳	۱۰۰۳۰۲	تهيه و نصب جدولهاي بتنی پيش ساخته	متر مكعب	۰.۳۴*۰.۴*۰.۶	۱۷۴۲۷۰۰۰	۰/۰۸۱۶	۱,۴۲۲,۰۴۳
۲۵	۱۵۰۸۰۱	حمل مواد حاصل از خاكبرداری، كانال كني، گودبرداری و پي كني ها برای مصرف در خاكريزي هاي معمولي	مترمكعب - كيلومتر		۱۹۸۰۰		۰
۲۶	۱۵۰۸۱۳	حمل مصالح سنگي (كوهي) بتن از محل معدن تا محل توليد بتن	مترمكعب - كيلومتر		۲۵۸۰۰		۰
۲۷	۱۵۰۸۱۴	حمل بتن با تراک ميكسر	مترمكعب - كيلومتر		۶۱۸۰۰		۰
۲۸	۱۵۰۸۱۵	حمل سنگ لاشه برای بنایي سنگي	مترمكعب - كيلومتر		۲۵۸۰۰	۶/۲۵	۱۶۱,۲۵۰
۲۹	۱۵۰۹۰۳	حمل سيمان	تن - كيلومتر	۰	۱۱۶۰۰	۰	۰
۳۰	۱۵۰۹۰۴	حمل آهك	تن - كيلومتر	۰	۱۱۶۰۰	۰	۰
*	مقطوع	حمل جداول پيش ساخته تا محل پروژه	تعداد	۱۲۵	۱۵۰۰۰۰۰	۱۲۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع بدون ضرایب							۱,۳۵۹,۴۷۴,۷۱۳
تجهيز كارگاه							۶۱,۹۹۰,۱۸۸
جمع كل = (جمع بدون ضرایب ضربدر ضريب منطقه ای (۱/۰۴) ضربدر ضريب بالا سري (۱/۳۰) + تجهيز كارگاه)							۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مهر و امضاء شرکت کننده

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه : مهر و امضا