



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

شماره : ۵/۱۴۰۲/۷۳۳۱
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۰۷
پیوست :

آگهی استعلام

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد استعلام **عملیات اجرایی اجرای کانال پیش ساخته دوزنقه ای روستای ولازجرد شهرستان کمیجان**، به مترائز مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند. مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
عملیات اجرایی اجرای کانال پیش ساخته دوزنقه ای روستای ولازجرد شهرستان کمیجان	۱۷۵۰۰۰۰۰۰	طبق شرح پیوست	شهرستان کمیجان	آب - ابنیه	۱۱۰۲۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۰۸

شرایط و ضوابط:

- برگ پیشنهاد قیمت، برگه آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و ممهور شده در سامانه **بارگذاری** گردد.
- پرداخت نقدی که با تایید سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کمیجان و مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی) امکان پذیر می باشد.
- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی دارای اعتبار بوده و تصویر آن در سامانه ستاد **بارگذاری** گردد.

نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد.

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:
آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
تلفن سازمان : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ - ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ - ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ - ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی: jkm.maj.ir

کد پستی: ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

تلفن: ۳۸۷۰۰۰۰۰

پست الکترونیک: sazman@jkm.ir

منوب پستی:

شماره: ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

نشانی: اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

تلفن گویا: ۳۸۷۰۲۰۰

متره و برآورد اجرای کانال پیش ساخته دوزنقه ای روستای ولاز جرد براساس فهرست بهاء آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲ ابعاد ۳۴*۴۰/۴*۶۰/۶

ردیف	شماره آئیم	شرح عملیات	واحد	متره کار	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱	۱۰۱۰۲	کندن و یا بریدن درخت از هر نوع در صورتی که محیط تنه درخت تا ۱۵ سانتی متر باشد و حمل آن به خارج عملیات	اصله	۴۰	۶۰۴۰۰	۴۰	۲,۴۱۶,۰۰۰
۲	۱۰۱۱۱	پر کردن و کوبیدن جای ریشه ۱۵	اصله	۳۵	۵۳۲۰۰	۳۵	۱,۸۶۲,۰۰۰
۳	۱۰۱۱۲	پر کردن و کوبیدن جای ریشه ۱۵ تا ۳۰	اصله	۲۰	۲۶۴۰۰۰	۲۰	۵,۲۸۰,۰۰۰
۴	۲۰۵۰۱	ریختن خاکهای حاصل از عملیات خاکی به داخل پی در لایه های ۱۵ سانتی	متر مکعب	۲*(۱۶۰*۰.۵*۱)	۲۴۳۰۰۰	۱۶۰	۳۸,۸۸۰,۰۰۰
۵	۲۰۵۰۲	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی غیر از لجنی و حمل تا ۵۰ متر با دست	متر مکعب	۱۶۰*۱.۶*۰.۴	۱۰۰۰۰۰	۱۰۲/۴	۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰
۶	۲۰۶۰۱	اضافه بها به ردیف ۲۰۵۰۲ برای ۵۰ متر حمل اضافی	متر مکعب	۱۶۰*۱.۶*۰.۴	۷۱۶۰۰۰	۱۰۲/۴	۷۳,۳۱۸,۴۰۰
۷	۲۰۷۰۲	تسطیح و رگلاژ سطوح کانالهای آبیاری که روی آن بتن قرار می گیرد	متر مربع	۱۶۰*۰.۶۵	۱۰۸۵۰۰	۱۰۴	۱۱,۲۸۴,۰۰۰
۸	۳۴۲۰۱	لجن برداری در زمینهای لجنی با وسیله مکانیکی و حمل تا ۲۰ متر	متر مکعب	۱۶۰*۱.۶*۰.۳	۲۹۰۰۰۰	۷۶/۸	۲۲,۲۷۲,۰۰۰
۹	۳۴۳۰۱	خاکبرداری در زمین سخت(خاکی) با وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متری	متر مکعب	۱۶۰*۳*۰.۶	۴۷۸۰۰	۲۸۸	۱۳,۷۶۶,۴۰۰
۱۰	۳۴۳۰۲	پخش خاک های نباتی ریشه شده ، تنظیم و رگلاژ آن در محل های مورد نظر.	متر مکعب	۱۶۰*۱.۵*۰.۵	۲۶۸۰۰	۱۲۰	۳,۲۱۶,۰۰۰
۱۱	۳۴۵۰۱	پی کنی در هر نوع زمین (زمین نوع I تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	متر مکعب	۱۶۰*۰.۶۵*۱.۲	۶۷۹۵۰۰	۱۲۴/۸	۸۴,۸۰۱,۶۰۰
۱۲	۳۴۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی یا خاک های توده شده و تخلیه آن (صرفا برای یک بار)	متر مکعب	۱۶۰*۱.۵*۱	۱۵۰۰۰۰	۲۴۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۳۵۰۰۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کنی، کانال کنی و گود برداری، که در محل های تعیین شده دیو شده باشند با هر ضخامت	متر مکعب	۱۵۰*۱*۰.۶	۱۸۹۰۰	۹۰	۱,۷۰۱,۰۰۰
۱۴	۴۰۱۰۴	خشکه چینی (بلوکاز) با سنگ و لاشه	مترمکعب	۱۱۰*۰.۵*۰.۵	۲۸۷۴۰۰۰	۲۷/۵	۷۹,۰۳۵,۰۰۰
۱۵	۴۰۸۰۱	تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر زیر پوشش کانال	متر مکعب	۱۶۰*۰.۶۵*۰.۵	۱۶۴۳۰۰۰	۵۲	۸۵,۴۳۶,۰۰۰
۱۶	۶۰۱۰۶	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع	متر مربع	۲*(۱۶۰*۰.۳۰)	۱۰۲۳۰۰۰	۹۶	۹۸,۱۱۲,۰۰۰
۱۷	۸۰۴۰۸	تهیه و نصب درپچه ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم	کیلو گرم	۱۵*۴	۳۸۰۵۰۰	۶۰	۲۲,۸۳۰,۰۰۰
۱۸	۹۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته از مصالح رودخانه ای با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن	مترمکعب	۱۶۰*۰.۱*۱.۵۰	۷۶۹۳۰۰۰	۲۴	۱۸۴,۶۳۲,۰۰۰
۱۹	۹۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته از مصالح رودخانه ای با ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن	مترمکعب	۲*(۱۶۰*۰.۳*۰.۱۵)	۸۸۶۵۰۰۰	۱۴/۴	۱۲۷,۶۵۶,۰۰۰
۲۰	۹۰۳۰۷	اضافه بهای بتن ریزی بابت پرداخت سطوح بتنی آیینه فنی هیدرولیکی در معرض جریان آب	متر مربع	۱۶۰*۰.۳۴	۱۶۴۰۰۰	۵۴/۴	۸,۹۲۱,۶۰۰
۲۱	۹۰۵۰۱	اضافه بهای بتن ریزی بابت مصرف شن کوهی	مترمکعب	۳۸/۴	۵۰۰۰۰۰	۳۸/۴	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۲۲	۹۱۰۰۱	تهیه و اجرای شفته با خاک محل و ۱۰۰ کیلو گرم آهک در متر مکعب شفته	متر مکعب	۱۶۰*۰.۳*۱.۵	۲۴۶۲۰۰۰	۷۲	۱۷۷,۲۶۴,۰۰۰
۲۳	۹۱۱۰۱	اضافه بها به ازای هر ۵۰ کیلو آهک اضافه	متر مکعب	۱۶۰*۰.۳*۱.۵	۴۴۷۵۰۰	۷۲	۳۲,۲۲۰,۰۰۰
۲۴	۱۰۰۳۰۲	تهیه و نصب جدولهای بتنی پیش ساخته	متر مکعب	۰.۳۴*۰.۴*۰.۶	۱۷۴۲۷۰۰۰	۰/۰۸۱۶	۱,۴۲۲,۰۴۲
۲۵	۱۵۰۸۰۱	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزی های معمولی	مترمکعب- کیلومتر		۱۹۸۰۰	۸۵۲	۱۶,۸۶۹,۶۰۰
۲۶	۱۵۰۸۱۳	حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن	مترمکعب- کیلومتر		۲۵۸۰۰	۰	۰
۲۷	۱۵۰۸۱۴	حمل بتن با تراک میکسر	مترمکعب- کیلومتر		۶۱۸۰۰	۰	۰
۲۸	۱۵۰۸۱۵	حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی	مترمکعب- کیلومتر		۲۵۸۰۰	۲۷/۵	۷۰۹,۵۰۰
۲۹	۱۵۰۹۰۳	حمل سیمان	تن - کیلومتر		۱۱۶۰۰	۰	۰
۳۰	۱۵۰۹۰۴	حمل آهک	تن - کیلومتر		۱۱۶۰۰	۰	۰
جمع بدون ضرایب							
۱,۲۵۱,۵۰۵,۱۴۳							
تجهیز کارگاه							
۵۷,۹۶۵,۰۴۶							
جمع کل = (جمع بدون ضرایب ضربدر ضریب منطقه ای (۱/۰۴) ضربدر ضریب بالا سری (۱/۳۰) + تجهیز کارگاه)							
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰							

مهر و امضاء شرکت کننده

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه : مهر و امضا